Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620263342015

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS MINOZZO
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602732826**
Registro: **0600490414-SP**
Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **Lucas Vital Pereira Minozzo** CPF/CNPJ: **339.511.688-38**
Endereço: **Rua JOSÉ CIRNE GUIMARÃES** N°: **339**
Complemento: Bairro: **ITAPETINGA**
Cidade: **Atibaia** UF: **SP** CEP: **12941-482**
Contrato: Celebrado em: **22/10/2026** Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **18000,00** Tipo de Contratante: **Pessoa Física**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida ZEZICO PEÇANHA** N°: **605**
Complemento: **Residencial La Reserva 2B ? Lote 08 ? Casa 8** Bairro: **ITAPETINGA**
Cidade: **Atibaia** UF: **SP** CEP: **12946-372**
Data de Início: **22/09/2026**
Previsão de Término: **22/10/2026**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Residencial** Código:
Proprietário: **Lucas Vital Pereira Minozzo** CPF/CNPJ: **339.511.688-38**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Direção de serviço técnico**	**de edificação**	**de madeira**	**22,80000**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto executivo estrutural e emissão de ART de Regularização para deck frontal residencial em madeira, dimensões 3,80 × 6,00 m (área 22,80 m²), estrutura elevada descoberta composta por tabuado em cumaru/ipê, longarinas em garapeira (5×15×600 cm), vigas mestras em cumaru, 3 pilares frontais em cumaru 15×15 cm, 3 pilaretes intermediários em alvenaria estrutural de bloco de concreto 30×30 cm grauteado e armado, 3 blocos-dormente posteriores em alvenaria, apoiados em 9 brocas de concreto Ø 30 cm × 1,20 m escavadas manualmente. Guarda-corpo em ripa vertical de pinus tratado h = 1,10 m. Dimensionamento conforme NBR 7190, 6120, 6118, 6136, 15961, 14718 e 6122, respeitando limite de sobrecarga condominial de 150 kgf/m².?

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ ____ **de** _____ **de** _____

Local **data**

JOSE CARLOS MINOZZO - CPF: 758.341.208-06

Lucas Vital Pereira Minozzo - CPF/CNPJ: 339.511.688-38

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **285,59** Registrada em: **22/10/2026** Valor Pago R$ **285,59** Nosso Numero: **2620263342015** Versão do sistema

Impresso em: 23/10/2026 13:44:22

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS MINOZZO
Data: 23/10/2026 14:01:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autenticação de ART
2620263342015